

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТОМСКА

ПРОТОКОЛ

Рабочей встречи администрации Ленинского района Города Томска, ЖСК «  
Дальнеключевская,5», ООО «Элис», ООО «СПК»  
по вопросу разрушения фасада МКД по адресу: г.Томск, ул.Дальне-Ключевская,5

27.08.2019

09:00

**Участники:**

Светлана Геннадьевна Садковская	глава администрации Ленинского района Города Томска
Горбаченко Валерий Валерьевич	заместитель главы администрации
Наталия Викторовна Морозова	заместитель главы администрации
Наталья Петровна Екимова	начальник отдела по работе с ТОС
Сергей Сергеевич Барский	председатель ЖСК «Дальнеключевская,5»
Александр Васильевич Кудяков	заместитель директора ИП Кудякова Е.М.
Дмитрий Иванович Таразанов	главный инженер ООО «СПК»


**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1.Предложения по решению проблемы разрушения фасада МКД и обеспечения безопасности жителей по адресу: г.Томск, ул.Дальне-Ключевская,5.

**РЕШИЛИ:**

- 1.Заместителю директора ИП Кудякова Е.М. А.В.Кудякову подготовить смету на усиление фасада металлом в срок до 28.08.2019.
- 2.Председателю ЖСК «Дальне-Ключевская,5» С.С.Барскому согласовать смету на усиление фасада металлом в срок до 29.08.2019
- 3.Заместителю директора ИП Кудякова Е.М. А.В.Кудякову приступить к работе по демонтажу облицовочного слоя и по усилению фасада МКД металлом при наличии согласованной сметы в срок до 30.08.2019.
- 4.Главному инженеру ООО «СПК» Д.И.Таразанову подготовить проектную документацию на капитальный ремонт наружных торцевых стен многоквартирного дома по адресу: г.Томск, ул.Дальне-Ключевская,5 в срок до 02.09.2019.

Глава администрации  
Заместитель главы администрации  
Заместитель главы администрации  
Начальник отдела по работе с ТОС  
Председатель ЖСК «Дальнеключевская,5»  
Главный инженер ООО «СПК»  
Заместитель директора ИП Кудякова Е.М.

  
С.Г.Садковская  
Н.В.Морозова  
В.В.Горбаченко  
Н.П.Екимова  
С.С.Барский  
Д.И. Таразанов  
А.В.Кудяков

Н.П.Екимова

